

Projectenlijst 1^e helft 2017

Projecten waarover de wijkplatforms worden geconsulteerd of geïnformeerd.

Wijk	Onderwerp	Consultatie	Informatie	Contactpersoon vakafdeling	Planning
Bankras/ Kostverloren	Kostverlorenhof 2; Herstelwerkzaamheden aan openbare ruimte (straatwerk en beplanting).		X	R&B/J. Engel	Uitvoering maart – april 2017
	Machineweg, nieuwbouw 4 woningen		X	SO/J. Naftaniel	Bouw is gestart Oplevering 2017
	Klaasje Zevensterstraat; herontwikkelen 194 seniorenwoningen en 48 zorgplaatsen		X	SO/nader te bepalen	Bouw fase 1 is gestart. Aanvraag omgevingsvergunning fase 2 volgt kwartaal 1 2017
	Kavel Maccabiadelaan/ Olympiadelaan; bouw woningen/appartementen		X	SO/	Bestemmingsplan is vastgesteld. Tender loopt. Start bouw eind 2017
Bovenkerk	Oostelijke Poeloever circa 22 woningen		X	SO/G. Stienen	Start bouw 2017
Elsrijk	Zonnestein 64 en 66/woningbouw	X	X	SO/G. Stienen	Pilot participatie met projectontwikkelaar
	Vervangen verkeersregelinstallatie Rembrandtweg - Zonnestein		X	R&B/J. Mian R&B/	In voorbereiding, uitvoering 2017
Groenelaan	Groenelaan 3 en 5, herontwikkeling naar 134 appartementen		X	SO/G.Stienen	Informatie avond buurt is geweest, start bouw dec 2016
	Herstraten voetpaden Watercirkel		X	WB/D. v. Herwaarden	In uitvoering
	Bouwlocatie: Middenwaard/130 woningen		X	SO/P. Leijten R&B/C. Beets	Bestemmingsplan onherroepelijk. Vorbereiding gronduitgifte. Start bouw eind 2016 – eind 2017
Keizer Karelpark	Keizer Karelweg-Lindenlaan; aanleg rotonde	X		R&B/R. Schulz	In voorbereiding; uitvoering 2017 of 2018
	Reconstructie Bovenkerkerkade, Klunderlaan en Vreelaan	X		R&B/J. Rousse	Vorbereiding 2017 Uitvoering 2017/2018
	Hortensialaan 1; woningbouw		X	SO/P. Kegge	In voorbereiding. Start bouw eind 2016-2017

Wijk	Onderwerp	Consultatie	Informatie	Contactpersoon vakafdeling	Planning
Keizer Karelpark	Appel- en Notenlaan; 19 koop- en 18 vrijesector woningen		X	SO/G. Stienen R&B/ M. Abrahams	Start bouw in 2017
	Burg. Rijnderslaan (vm KPMG) Omvormen tot koopappartementencomplex		X	SO/J. Westra	Uitgebreide omgevingsvergunning is verleend. Start bouw 2017
	Herstraten voetpaden Fokkerlaan, Soerlaan, Graselaan, Rambaldolaan, v.d. Broekelaan, Prof. Junkerslaan, Graaf Zeppelinlaan		X	WB/D.van Herwaarden	Uitvoering 2017
Nes aan de Amstel	Ringdijk 11; sloop boerderij tbv vrijstaande woning		X	VVHO/N. v. Binsbergen	Boerderij is gesloopt en vrijstaande woning in afbouwfase
	Reconstructie riolering en herinrichting	X		R&B/C. Beets	In voorbereiding
Oude Dorp	Mogelijke herinrichting Laan Nieuwer Amstel-Burg. Colijnweg-Dorpsstraat, vervangen verouderde verkeerslichten	X		R&B/B. van Viegen	Uitgesteld tot ca. 2020, afwachten plannen A9 en bouwlogistiek
	Herinrichting Zetveld			WB/D.van Herwaarden	Start eind maart 2017
	Van Poelgeest, uitbreiden parkeerplaats, garage en werkplaats		X	SO/G. Stienen	Start bouw 2017 (heroverweging)
	Planvorming inrichting overkapping A9	X		SO/J. Westra SO/A. van Rijn	Definitief inrichtingsplan verschijnt in 1 ^e kwartaal 2017
Patrimonium	Herstraten Nw. Karselaan		X	WB/D. v. Herwaarden	Uitvoering in 2017
	Aanbouw/verbouw Piet Heinschool Schaepmanlaan		X	SO/J. Naftaniel	Start Schaepmanlaan 2017
Randwijck	Kruising K. Karelweg-Amsterdamseweg en Amsterdamseweg-Gr. Florislaan	X		R&B/R. Schulz R&B/J. Engel	In voorbereiding; uitvoering 2017
Stadshart	Stadshart belevingskwaliteit		X	SO/M. Boerma	Uitwerkingsfase
	Van Heuven Goedhartl. 15-17, bouw hotel, 93 app., commerciële ruimten en een ondergrondse parkeergarage		X	SO/ R&B/M. Abrahams	Oplevering eind 2017
Waardhuizen/ Middenhoven	Herstraten winkelcentrum Middenhoven		X	WB/D. v. Herwaarden	Uitvoering 2017/2018
	Vervangen verkeersregelinstallatie Bovenkerkerweg – Zagerij - Willem Dreesweg		X	R&B/J. Mian	Uitvoering nader te bepalen in 2017

Wijk	Onderwerp	consultatie	informatie	Contactpersoon vakafdeling	Planning
Waardhuizen/ Middenhoven	Middenwaard/bouw circa 100 woningen		X	SO/P. Leijten	Start bouw eind 2016 – eind 2017
	Herinrichting/herbestraten voetpaden, Hellebaardier, Troubadour, Marketentster, Lantaarnopsteker Grote Beer Westzijde		X	WB/D. v. Herwaarden	3 ^e kwartaal 2017 2018
	Herinrichting Schoener fase 2		X	R&B/J. Engel WB/D. v. Herwaarden	2 ^e kwartaal 2017
Westwijk	Realisatie Westwijk ZW-, fase 3, circa 50 woningen		X	SO/G. Stienen R&B/C. Beets	In uitvoering
	Realisatie Westwijk Zuid-west, fase 4, 74 woningen		X	SO/G. Stienen R&B/C. Beets	Deels opgeleverd en deels in uitvoering
	Westwijk zuidoost fase 3, bouw van 7 woningen		X	SO/G. Stienen	In afwachting van oplevering fase 4
	Westwijk zuidoost, fase 4, 22 vrije kavel woningen			SO/G. Stienen	Verkoop is gestart in maart 2016
	Uitbreiding Westwijk zuidzijde; project de Scheg		X	SO/R. Koekenbier	Bestemmingsplan in voorbereiding op basis Ontwikkelvisie
	Herstraten voetpaden, Catharina van Renneslaan, Jo Vincentlaan		X	WB/D. v. Herwaarden	1 ^e kwartaal 2018
Buitengebied	5 koopwoningen Bankrasweg 19		X	SO/R. Luijendijk	Vergunning onherroepelijk. Start bouw naar verwachting april 2017
Betrokken wijkplatforms	Planuitwerking verbreden A9, Inclusief aanpassingen aan het lokale Amstelveens wegennet vooruitlopend op de werkzaamheden aan de A9.		X	SO/J. Westra SO/A.van Rijn	Concept Inrichtingsplannen Traverse en Bovenlandpad formatie Programma van eisen inpassing 3 ^e kwartaal 2017 Uitvoering lokale maatregelen in de periode 2017-2019
	Verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid		X	SO/W. Wierffering	In onderzoek
Wijk	Onderwerp	consultatie	informatie	Contactpersoon vakafdeling	Planning
Betrokken wijkplatforms	Bestrating en asfaltwerk		X	WB/R. Boerman, R&B/R.v. Lammeren	Doorlopend
	Bomenrenovatie najaar 2017		X	R&B/C. Kölner	Uitvoering 4 ^e

					kwartaal 2017
	Beschoeiing renovaties		X	WB/C. Molleman	In uitvoering
	Acties vuurwerk- /bladcampagne		X	WB/S. Schram	Elk najaar/winter

Amstelveen, februari 2017

Verklaring afkortingen:

R&B = Realisatie & Beheer
 WB = Wijkbeheer
 SO = Stedelijke Ontwikkeling
 V = Vastgoed
 V&R = Verbinding & Regie
 J&S = Jeugd en Samenleving
 VRI = Verkeersregelinstallatie
 vm. = voormalig

Van participatiegerichte berichten (van en naar wijkplatforms) gaat een kopie naar adviseur participatie (l.v.nimwegen@amstelveen.nl)